

Útlezárások ütemezése

546+96,60 sz. közúti útátjáró		
Útzár kezdete	Útzár vége	Munkavégzés
2020.04.11 7:00	2020.04.14 19:00	Alépitmény megerősítés, szivárgóépítés
2020.04.20 7:00	2020.04.20 19:00	Felépítmény átépítés SMD-80 géplánccal, id. burkolat kialakítása
2020.04.28 7:00	2020.05.03 19:00	RM-80 rostálás, zúzottkő anyagolás, vágányszabályozás
2020.05.12 7:00	2020.05.12 19:00	ET hegesztés
2020.05.14 7:00	2020.05.14 19:00	Sínfeszültség feloldás
2020.05.19 19:00	2020.05.22 19:00	vágányszabályozás, végleges STRAIL burkolat építése
2020.05.27 19:00	2020.05.28 7:00	Sínköszörülés

559+38,30; 559+51,37; 559+65,29 sz. útátjárók (gyalogos, közúti, kerékpáros):		
Útzár kezdete	Útzár vége	Munkavégzés
2020.04.17 18:00	2020.04.20 04:00	Alépitmény megerősítés, szivárgóépítés, Felépítmény átépítés SMD-80 géplánccal, id. burkolat kialakítása
2020.05.02 00:00	2020.05.04 04:00	RM-80 rostálás, zúzottkő anyagolás, vágányszabályozás
2020.05.22 18:00	2020.05.25 04:00	vágányszabályozás, végleges STRAIL burkolat építése
2020.05.28 00:00	2020.05.28 4:00	Sínköszörülés

571+90,30 sz. közúti útátjáró		
Útzár kezdete	Útzár vége	Munkavégzés
2020.04.14 7:00	2020.04.15 19:00	Alépitmény megerősítés, szivárgóépítés
2020.04.19 7:00	2020.04.19 19:00	Felépítmény átépítés SMD-80 géplánccal, id. burkolat kialakítása
2020.04.30 7:00	2020.05.04 19:00	RM-80 rostálás, zúzottkő anyagolás, vágányszabályozás
2020.05.13 7:00	2020.05.13 19:00	ET hegesztés
2020.05.15 7:00	2020.05.15 19:00	Sínfeszültség feloldás
2020.05.19 19:00	2020.05.23 19:00	vágányszabályozás, végleges STRAIL burkolat építése
2020.05.27 19:00	2020.05.28 7:00	Sínköszörülés

578+76,57 sz. közúti útátjáró		
Útzár kezdete	Útzár vége	Munkavégzés
2020.04.15 7:00	2020.04.16 19:00	Alépitmény megerősítés, szivárgóépítés
2020.04.18 7:00	2020.04.18 19:00	Felépítmény átépítés SMD-80 géplánccal, id. burkolat kialakítása
2020.05.02 7:00	2020.05.04 19:00	RM-80 rostálás, zúzottkő anyagolás
2020.05.07 19:00	2020.05.08 19:00	vágányszabályozás
2020.05.14 7:00	2020.05.14 19:00	ET hegesztés
2020.05.16 7:00	2020.05.16 19:00	Sínfeszültség feloldás
2020.05.20 19:00	2020.05.24 19:00	vágányszabályozás, végleges STRAIL burkolat építése
2020.05.28 19:00	2020.05.29 7:00	Sínköszörülés

593+00,17 sz. közúti útátjáró		
Út zár kezdete	Út zár vége	Munkavégzés
2020.04.16 08:00	2020.04.17 19:00	Alépitmény megerősítés, szivárgóépítés, Felépitmény átépítés SMD-80 géplánccal, id. burkolat kialakítása
2020.05.03 08:00	2020.05.05 05:00	RM-80 rostálás, zúzottkő anyagolás, vágányszabályozás
2020.05.24 19:00	2020.05.27 05:00	vágányszabályozás, végleges STRAIL burkolat építése
2020.05.28 0:00	2020.05.28 4:00	sínköszörülés

615+13,57 sz. közúti útátjáró		
Út zár kezdete	Út zár vége	Munkavégzés
2020.04.21 7:00	2020.04.23 19:00	Alépitmény megerősítés, szivárgóépítés; Felépitmény átépítés SMD-80 géplánccal, id. burkolat kialakítása
2020.05.05 7:00	2020.05.06 19:00	RM-80 rostálás, zúzottkő anyagolás
2020.05.10 19:00	2020.05.11 19:00	vágányszabályozás
2020.05.16 7:00	2020.05.16 19:00	ET hegesztés
2020.05.18 7:00	2020.05.18 19:00	Sínfeszültség feloldás
2020.05.21 19:00	2020.05.22 19:00	vágányszabályozás
2020.05.29 07:00	2020.05.30 19:00	végleges STRAIL burkolat építése, sínköszörülés

628+09,54 sz. közúti útátjáró		
Út zár kezdete	Út zár vége	Munkavégzés
2020.04.20 7:00	2020.04.22 19:00	Alépitmény megerősítés, szivárgóépítés; Felépitmény átépítés SMD-80 géplánccal, id. burkolat kialakítása
2020.05.08 7:00	2020.05.12 19:00	RM-80 rostálás, zúzottkő anyagolás, vágányszabályozás
2020.05.16 7:00	2020.05.16 19:00	ET hegesztés
2020.05.18 7:00	2020.05.18 19:00	Sínfeszültség feloldás
2020.05.21 19:00	2020.05.22 19:00	vágányszabályozás
2020.05.24 7:00	2020.05.25 19:00	végleges STRAIL burkolat építése
2020.05.29 19:00	2020.05.30 7:00	Sínköszörülés

635+82,14 sz. közúti útátjáró		
Út zár kezdete	Út zár vége	Munkavégzés
2020.04.19 7:00	2020.04.22 19:00	Alépitmény megerősítés, szivárgóépítés; Felépitmény átépítés SMD-80 géplánccal, id. burkolat kialakítása
2020.05.07 7:00	2020.05.08 19:00	RM-80 rostálás, zúzottkő anyagolás
2020.05.11 7:00	2020.05.12 19:00	vágányszabályozás
2020.05.17 7:00	2020.05.17 19:00	ET hegesztés
2020.05.19 7:00	2020.05.19 19:00	Sínfeszültség feloldás
2020.05.21 7:00	2020.05.22 19:00	zúzottkő anyagolás, vágányszabályozás
2020.05.26 7:00	2020.05.27 19:00	végleges STRAIL burkolat építése
2020.05.29 19:00	2020.05.30 7:00	Sínköszörülés

641+09,68 sz. VÍZMŰ üzemi átjáró		
Útzár kezdete	Útzár vége	Munkavégzés
2020.04.20 7:00	2020.04.22 19:00	meglévő útátjáró burkolat bontása; felépítmény átépítés SMD-80 géplánccal, id. burkolat kialakítása
2020.05.07 7:00	2020.05.08 19:00	RM-80 rostálás
2020.05.11 7:00	2020.05.12 19:00	zúzottkő anyagolás, vágányszabályozás
2020.05.17 7:00	2020.05.17 19:00	ET hegesztés
2020.05.19 7:00	2020.05.19 19:00	Sínfeszültség feloldás
2020.05.21 7:00	2020.05.22 19:00	zúzottkő anyagolás, vágányszabályozás
2020.05.27 7:00	2020.05.28 19:00	végleges STRAIL burkolat építése
2020.05.29 19:00	2020.05.30 7:00	Sínköszörülés